



## НАКАЗ

«30» 03 2026

№ 260

***Про підготовку інфраструктури  
Університету до початку  
2026-2027 навчального року***

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», про «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року №974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359, наказу Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» та наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2026 № 37 «Про підготовку закладів освіти міста Києва до початку 2026-2027 навчального року в умовах воєнного стану», з метою створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу, забезпечення належних умов для проведення своєчасної і якісної підготовки інфраструктури Університету до початку 2025-2026 навчального року, підтримки безперервності та якості освітнього процесу в умовах воєнного стану,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити План заходів щодо підготовки інфраструктури Університету до початку 2026-2027 навчального року (далі – План заходів) (додаток 1).
2. Затвердити План фінансування робіт та послуг щодо підготовки інфраструктури Університету до початку 2025-2026 навчального року відповідно до затвердженого помісячного плану використання бюджетних коштів (додаток 2), а також План фінансування робіт з капітального ремонту та підготовки інфраструктури Університету до початку 2025-2026 навчального року (додаток 3).

3. Затвердити План заходів щодо створення безбар'єрного середовища у приміщеннях Університету до початку 2026-2027 навчального року (додаток 4).

4. Затвердити План ремонтно-відновлювальних робіт щодо підготовки інфраструктури Університету до початку 2026-2027 навчального року (додаток 5).

5. Головному інженеру ремонтно-будівельного відділу (Ю. Русавський):

5.1. Визначити перелік об'єктів інфраструктури Університету, на яких будуть виконуватись ремонтно-відновлювальні роботи силами співробітників ремонтно-будівельного відділу та персоналом експлуатаційно-технічних відділів навчальних корпусів і гуртожитків.

5.2. Визначити терміни виконання ремонтно-відновлювальних (будівельних) робіт та осіб, відповідальних за виконання.

5.3. Визначити перелік об'єктів інфраструктури Університету, на яких будуть виконуватись роботи шляхом оголошення процедур закупівель на проведення капітальних ремонтів та послуг з поточних ремонтів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», а також Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

5.4. При укладанні Договорів підряду на капітальні ремонти обов'язково передбачити:

– умови щодо надання підрядною організацією гарантій якості виконаних робіт та гарантійні строки експлуатації об'єкта;

– безумовне повернення підрядником (виконавцем) коштів у сумі, виявлених контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (наданих послуг);

– здійснення оплати за спожиту електроенергію та воду, в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, відповідно до показників лічильників згідно з чинними тарифами на підставі актів.

6. Головному бухгалтеру (І. Босенко):

6.1. Забезпечити моніторинг освоєння коштів, передбачених на проведення капітальних та поточних ремонтів, передбачених бюджетом міста Києва на 2026 рік.


6.2. Щомісяця, до 30 числа, інформувати про стан фінансових оплат за КЕКВ 3132, 2240 виконаних робіт та наданих послуг.

7. Відповідальність та контроль за виконання робіт (наданих послуг) в установлені терміни згідно з затвердженими календарними графіками покласти

на головного інженера ремонтно-будівельного відділу (Ю. Русавський), за цільове та своєчасне використання коштів – головного бухгалтера (І. Босенко).

8.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. ректора

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a flourish.

Олександр ТУРУНЦЕВ

Додаток 1

До наказу від « 30 » 03 2026

№ 260

**ПЛАН ЗАХОДІВ**  
**щодо підготовки інфраструктури університету до початку 2026-2027**  
**навчального року**

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Відповідальні за виконання
1	2	3	4	5
<b>1. Капітальні та поточні ремонти і послуги</b>				
1.1. Адміністративний корпус (вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)				
1.1.1.	Послуги з метрологічної повірки вузла комерційного обліку теплопостачання (лічильник тепла + два витратоміри) адміністративного корпусу	травень-липень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	В. Панченко О. Гомола С. Фарина А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
2.1. Навчальний корпус №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)				
2.1.1.	Поточний ремонт внутрішнього пожежного трубопроводу з встановленням катодного захисту -1 поверху навчального корпусу №1	травень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	В. Вадіс О. Гомола С. Фарина А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
2.1.2.	Поточний ремонт електромереж та розподільчих пристроїв з заміною ручних рубильників на автоматичні та регулюванням фідерних автоматів в ТП 6840 по стороні 0,4 кВ	травень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	В. Вадіс С. Фарина А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
2.1.3.	Послуги з оперативного обслуговування ТП 6840	протягом року	ПрАТ ДТЕК	В. Вадіс С. Фарина А. Коршівська Ю. Русавський
2.1.4.	Послуги з технічного обслуговування електрообладнання напругою понад 1000 В ТП 6840	двічі на рік	Договір ТОВ «СМ ЕНЕРГО»	В. Вадіс С. Фарина А. Коршівська

3.1. Спортивний комплекс навчального корпусу №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)				
3.1.1.	Послуги з обслуговування та ремонту тренажерів з отриманням акту готовності для роботи у новому навчальному році	червень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	З. Якобчук В.Вадіс С. Коваль Ю. Русавський
4.1. Навчальний корпус №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)				
4.1.1.	Поточний ремонт ділянки фасаду над вхідною групою вестибюлю з заміною утеплювача	травень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	Г. Семеняка С. Кізіль А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
5.1. Фаховий коледж «Універсум»				
5.1.1.	Поточний ремонт приміщення спортивної зали з улаштуванням додаткового евакуаційного виходу на сходову клітину	травень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	В. Прудка С. Кізіль А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
5.1.2.	Поточний ремонт зовнішніх мереж ХВП з заміною трубопроводу та запірної арматури Фахового коледжу «Універсум»	травень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	В. Прудка О. Гомола А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
5.1.3.	Послуги з заміни лічильника холодного водопостачання	травень-червень	ПрАТ «АК «Київводоканал»	В. Прудка О. Гомола А. Коршівська Ю. Русавський
6.1. Гуртожиток №1 (вулиця Старосільська, 2)				
6.1.1.	Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку №1 з встановленням сонячної електростанції потужністю 30 кВт Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2	квітень-жовтень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Ясік С. Фарина А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський

6.1.2.	Капітальний ремонт облаштуванням засобів безбар'єрного середовища у гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2, Дніпровського району м. Києва	квітень-вересень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Ясік С. Фарина А. Євстратенкова Т. Євменець А. Коршівська Ю. Русавський
6.1.3.	Поточний ремонт ділянки (підвід ПКК-10 на п'ятому поверсі) внутрішнього пожежного трубопроводу	квітень-червень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Ясік О. Гомола А. Задьора А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
<b>2. Технічне обслуговування, вимірювання, випробування</b>				
2.1.	Послуги з технічного обслуговування стаціонарних дизельних генераторів за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - вулиця Старосільська, 2; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16.	січень-грудень	Договір ТОВ «СМАРТ ГРІД»	С. Фарина А. Коршівська В. Панченко В. Вадіс О. Ясік Г. Семеняка В. Прудка Ю. Русавський
2.2.	Послуги з технічного обслуговування ліфтів за адресами: - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16.	січень-грудень	Договір ТОВ «ЮНІТ-Л»	С. Фарина А. Коршівська В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка Ю. Русавський
2.3.	Послуги з технічного обслуговування горизонтальної платформи з похилим підйомом: - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б.	січень-грудень	Договір ТОВ «ЮНІТ-Л»	С. Фарина А. Коршівська В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка Ю. Русавський
2.4.	Послуги з технічного обслуговування та ремонту теплогенеруючого обладнання Octopus IS120 за адресами: - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - вулиця Старосільська, 2.	січень-грудень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	С. Фарина О. Гомола А. Коршівська В. Вадіс О. Ясік Ю. Русавський
2.5.	Послуги з електротехнічних вимірювань і випробувань електрообладнання та розподільчих електромереж корпусів і гуртожитків за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16;	червень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні	С. Фарина А. Коршівська В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік Ю. Русавський

	- вулиця Старосільська, 2.		закупівлі з урахуванням Особливостей	
2.6.	Послуги з виміру опору ізоляції електроінструменту та засобів індивідуального захисту	червень-серпень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	С. Фарина А. Коршівська Ю. Русавський
<b>3. Технічне обслуговування та ремонт систем протипожежного захисту</b>				
3.1.	Послуги з технічного обслуговування та ремонту систем протипожежного захисту корпусів та гуртожитків Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 1); - проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 2); - бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (корпус); - бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (гуртожиток); - вулиця Старосільська, 2.	січень-січень	ТОВ «Системна інтеграція»	О. Сандуленко А. Задьора С. Фарина В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік О. Салата Ю. Русавський
<b>4. Пожежне спостереження</b>				
4.1	Послуги з пожежного спостереження за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 1); - проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 2); - бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (корпус); - бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (гуртожиток); - вулиця Старосільська, 2.	січень-січень	Договір ТОВ «АПС-КИЇВ»	О. Сандуленко А. Задьора С. Фарина В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік О. Салата Ю. Русавський
<b>5. Підготовка до осінньо-зимового та опалювального сезону</b>				
5.1.	Послуги з підготовки вузлів обліку теплових пунктів до опалювального сезону (перевірка манометрів, термометрів, лімітних шайб, перевірка тиском, промивка трубопроводів) та отримання акту готовності до опалювального сезону (форма Є-8) за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16; - вулиця Старосільська, 2; - вулиця Березняківська, 4А.	червень-вересень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Гомола С. Фарина В. Вадіс В. Панченко Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік Г. Богдан А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
5.2.	Послуги з технічного обслуговування вузлів комерційного обліку (зняття показань лічильників тепла, обробка даних на ПЕОМ, видача звітних документів теплопостачальним організаціям: КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «СВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ») на період 12 місяців 2026 року за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;	січень-грудень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з	О. Гомола С. Фарина В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік А. Євстратенкова А. Коршівська

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>		урахуванням Особливостей	Ю.Русавський
5.3.	<p>Послуги з дослідження хімічного складу стічних вод за адресами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>	січень- грудень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Гомола В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік А. Коршівська Ю.Русавський
5.4.	<p>Послуги з дослідження хімічного складу стічних вод після прочистки каналізаційної мережі за адресами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>	січень- грудень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Гомола В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік А. Коршівська Ю.Русавський
5.5.	<p>Послуги з профілактично-гидравлічної прочистки каналізаційних мереж (2 рази на рік) за адресами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2;</li> <li>- вулиця Березняківська, 4А.</li> </ul>	травень (перша) – листопад (друга)	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	О. Гомола В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік А. Коршівська Ю.Русавський
5.6.	Послуги з отримання акту розмежування балансової належності зовнішніх водопровідних мереж Фахового коледжу «Універсум» за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Леоніда Каденюка, 16	січень- грудень	ПрАТ «АК «Київводоканал» Департамент водопровідного господарства	О. Гомола Ю.Русавський
5.7.	Послуги з отримання акту розмежування балансової належності зовнішніх водопровідних мереж навчального корпусу №2 за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	січень- грудень	ПрАТ «АК «Київводоканал» Департамент водопровідного господарства	О. Гомола Ю.Русавський
5.8.	Послуги з отримання акту розмежування балансової належності каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін навчального корпусу №2 за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	січень- грудень	ПрАТ «АК «Київводоканал» Департамент каналізаційного господарства	О. Гомола Ю.Русавський
5.9.	<p>Послуги з регулювання та ремонту вікон за адресами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16.</li> </ul>	травень- вересень	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону	С. Фарина В. Вадіс Г. Семеняка В. Панченко В. Прудка

			про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	
5.10.	Приведення в належний технічний та санітарний стан: <ul style="list-style-type: none"> <li>- мереж теплопостачання у відповідності до правил безпечної експлуатації теплових установок і мереж;</li> <li>- мереж водопостачання, водовідведення у відповідності до правил експлуатації систем водопостачання та водовідведення;</li> <li>- електромереж у відповідності до правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;</li> <li>- приміщень МІТП;</li> <li>- приміщень ТП;</li> <li>- приміщень електрощитових ЩР, РЩ, ЩО.</li> </ul>	червень-вересень	РБВ ЕТВ №1 ЕТВ №2  Технічний персонал всіх підрозділів університету	С. Фарина С. Кізіль О. Гомола О. Сандуленко А. Задьора С. Коваль В. Панченко В. Вадіс З. Якобчук Г. Семеняка В. Прудка О. Ясік О. Салата Г. Богдан Ю. Русавський
<b>6. Програмні комплекси</b>				
6.1	Послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» та супровід протягом дії договору для 2 робочих місць (2 з підсистемою «Підрядник»)	березень-березень	ПП «Український експертний будівельний центр»	А. Євстратенкова А. Коршівська Ю. Русавський
<b>7. Заходи по забезпеченню пожежної безпеки</b>				
7.1.	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (діагностика та перезарядка) – 521 шт.	червень-листопад	визначаються за результатами здійснення закупівлі відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі з урахуванням Особливостей	А. Задьора А. Коршівська В. Панченко В. Вадіс Г. Семеняка В. Прудка Г. Богдан О. Ясік О. Салата Ю. Русавський
7.2.	Послуги з перевірки робоздатності джерела зовнішнього протипожежного водопостачання ПГ-1 з випробуванням на тиск і витрату води навчального корпусу №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)	травень-вересень	ДСНС	А. Задьора В. Вадіс О. Гомола
7.3.	Послуги з планової технічної перевірки балона-модуля системи пожежогасіння приміщення серверної кімнати адміністративного корпусу	травень-вересень	ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ»	А. Задьора В. Панченко О. Сандуленко
7.4.	Заміна напірних вентилів Ду50 та гайок ГМН-50 внутрішніх пожежних кранів-комплектів першого поверху навчального корпусу №1	квітень-серпень	ЕТВ №1	А. Задьора В. Вадіс Ю. Русавський
7.5.	Заміна пожежних шаф з кран-комплектами через ураження корозією приміщення басейну спортивного комплексу навчального корпусу №1	квітень-серпень	ЕТВ №1	А. Задьора З. Якобчук В. Вадіс Ю. Русавський
7.6.	Розміщення вогнегасників вуглекислотних типу ВВК-3,5 по корпусам (кількість – 24 шт.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 шт. - навчальний корпус №1;</li> <li>- 12 шт. - навчальний корпус №2</li> </ul>	квітень-серпень	ЕТВ №1 ЕТВ №2	А. Задьора В. Вадіс Г. Семеняка Ю. Русавський
7.7.	Розміщення рукавів пожежних Ду50 з гайками та стволами РС-50 (кількість – 30 комплектів) для навчального корпусу №1	квітень-серпень	ЕТВ №1	А. Задьора В. Вадіс Ю. Русавський

7.8.	Розміщення шаф по поверхового розміщення вогнегасників для навчального корпусу №2 – (кількість – 27 шт.)	квітень-серпень	ЕТВ №2	А. Задьора Г. Семеняка Ю. Русавський
7.9.	Обслуговування та перевірка робото здатності внутрішніх пожежних кран-комплектів – 156 шт. за адресами: - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б – 136 шт.; - проспект Леоніда Каденюка, 16 – 10 шт.; - вулиця Старосільська, 2 – 10 шт.	квітень-жовтень	ЕТВ №1 ЕТВ №2 Обслуговуючий персонал гуртожитку №1	А. Задьора В. Вадіс В. Прудка О. Ясік Ю. Русавський
7.10.	Перевірка роботоздатності джерела зовнішнього протипожежного водопостачання ПГ-1 з випробуванням на тиск і витрату води навчального корпусу №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)	червень-липень	ЕТВ №1	А. Задьора В. Вадіс О. Гомола Ю. Русавський
7.11.	Встановлення дотягувачів (10 шт.) на протипожежні двері шостого поверху навчального корпусу №1	травень-серпень	ЕТВ №1 РБВ	А. Задьора В. Вадіс Ю. Русавський
7.12.	Встановлення дотягувачів (2 шт.) на протипожежні двері книгосховища бібліотеки п'ятого поверху навчального корпусу №1	травень-серпень	ЕТВ №1 РБВ	А. Задьора В. Вадіс Ю. Русавський
7.13.	Встановлення дотягувачів (2 шт.) на двері виходів з підвальних приміщень на сходіві клітини навчального корпусу №2	травень-серпень	ЕТВ №2 РБВ	А. Задьора Г. Семеняка Ю. Русавський
7.14.	Заміна манометрів та аудит стану гасчої речовини системи локального пожежогасіння кухонного обладнання навчального корпусу №1	травень-серпень	ЕТВ №1 РБВ	О. Сандуленко А. Задьора В. Вадіс Ю. Русавський
7.15.	Заміна манометрів та аудит стану гасячої речовини системи локального пожежогасіння кухонного обладнання навчального корпусу №2	травень-серпень	ЕТВ №2 РБВ	О. Сандуленко А. Задьора Г. Семеняка Ю. Русавський
7.16.	Заміна приводу турнікета «ПТУ-1.2» системи керування управлінням доступу навчального корпусу №1	травень-серпень	ЕТВ №1 РБВ	О. Сандуленко В. Вадіс Ю. Русавський
7.17.	Встановлення відеокамер системи відеоспостереження для відео реєстрації оцінювання знань абітурієнтів під час вступних конкурсів у приміщеннях спортивного комплексу навчального корпусу №1	травень-серпень	ЕТВ №1 РБВ	О. Сандуленко А. Задьора В. Вадіс Ю. Русавський
7.18.	Заміна замків і магнітно-контактних сповіщувачів на шафах пожежних кран-комплектів та шафи управління засувкою (ШУЗ) гуртожитку №1	травень-серпень	РБВ	О. Сандуленко А. Задьора О. Ясік Ю. Русавський
7.19.	Обслуговування і ремонт запірної арматури та системи автоматизації пожежного трубопроводу Фахового коледжу «Універсум»	травень-серпень	РБВ	О. Сандуленко А. Задьора В. Прудка Ю. Русавський
<b>8. Охорона праці та цивільний захист</b>				
8.1.	Функціональне навчання посадових осіб з питань цивільного захисту – 1 особа	з 16.06.2026 по 25.06.2026 року	Інженер з пожежної безпеки та цивільного захисту	А. Задьора
8.2.	Функціональне навчання посадових осіб з питань Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, Правила користування тепловою енергією, Правила підготовки до ОП, Законодавчих актів з НПАОП 0.00.-1.69.-13 – 1 особа	перше півріччя	Інженер з охорони праці Провідний фахівець (інженер-теплотехнік)	С. Коваль О. Гомола

8.3.	Навчання з охорони праці посадових осіб університету – 36 осіб	грудень 2026	Інженер з охорони праці	С. Коваль
8.4.	Підтвердження групи допуску з електробезпеки електротехнічних працівників – 7 осіб	серпень	Інженер з охорони праці Головний енергетик ремонтно-будівельного відділу	С. Коваль С. Фарина
8.5.	Навчання працівників для роботи на висоті – 6 осіб	серпень	Інженер з охорони праці	С. Коваль
8.6.	Медичний огляд працівників університету відповідних професій та осіб віком до 21 року – 30 осіб	квітень-листопад	Інженер з охорони праці	С. Коваль
8.7.	Атестація робочих місць за умовами праці – 11 професій	квітень-листопад	Інженер з охорони праці	С. Коваль

Головний інженер  
ремонтно-будівельного відділу



Юрій РУСАВСЬКИЙ

Додаток № 2

До наказу

від « 30 » 03 2026 року

№ 260

**План фінансування робіт та послуг  
щодо підготовки інфраструктури університету  
до початку 2026-2027 навчального року**

№	Заходи	КЕКВ	Міський бюджет (університет), (грн.)	Міський бюджет (коледж), (грн.)	Спеціальний фонд (університет), (грн.)	Спеціальний фонд (коледж), (грн.)	Сума, (грн.)	Період фінансування
<b>1</b>	<b>Капітальні та поточні ремонти і послуги</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Адміністративний корпус (вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)</b>						-	
1.1.1.	Послуги з метрологічної повірки вузла комерційного обліку теплопостачання (лічильник тепла + два витратоміри) адміністративного корпусу	2240	15 400,00				15 400,00	травень-липень
<b>2.1.</b>	<b>Навчальний корпус №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)</b>						-	
2.1.1.	Поточний ремонт внутрішнього пожежного трубопроводу та трубопроводу теплопостачання з встановленням анодного захисту -1 поверху навчального корпусу №1	2240	250 000,00				250 000,00	травень-серпень
2.1.2.	Поточний ремонт електромереж та розподільчих пристроїв з заміною ручних рубильників на автоматичні та регулюванням фідерних автоматів в ТП 6840 по стороні 0,4 кВ	2240			360 000,00		360 000,00	травень-серпень
2.1.3.	Послуги з оперативного обслуговування ТП 6840	2240	32 000,00				32 000,00	ПрАТ ДТЕК
2.1.4.	Послуги з технічного обслуговування електрообладнання напругою понад 1000 В ТП 6840	2240			20 000,00		20 000,00	Укладено Договір ТОВ «СМ ЕНЕРГО»
<b>3.1.</b>	<b>Спортивний комплекс навчального корпусу №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)</b>						-	
3.1.1.	Послуги з обслуговування та ремонту тренажерів з отриманням акту готовності для роботи у новому навчальному році	2240			40 000,00		40 000,00	червень-серпень
<b>4.1.</b>	<b>Навчальний корпус №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)</b>							
4.1.1.	Поточний ремонт ділянки фасаду над вхідною групою вестибюлю з заміною утеплювача	2240	850 000,00				850 000,00	вересень-грудень
<b>5.1.</b>	<b>Фаховий коледж «Універсум» (проспект Леоніда Каденюка, 16)</b>							
5.1.1.	Поточний ремонт приміщення спортивної зали з улаштуванням додаткового евакуаційного виходу на сходову клітину	2240		99 999,00			99 999,00	травень-серпень
5.1.2.	Поточний ремонт зовнішніх мереж ХВП з заміною трубопроводу та запірної арматури Фахового коледжу «Універсум»	2240		150 000,00			150 000,00	травень-серпень
5.1.3.	Послуги з заміни лічильника холодного водопостачання	2240		14 500,00			14 500,00	ПрАТ «АК «Київводоканал» травень-червень
<b>6.1.</b>	<b>Гуртожиток №1 (вулиця Старосільська, 2)</b>						-	

6.1.1.	Поточний ремонт ділянки (підвід ПМК-10 на п'ятому поверсі) внутрішнього пожежного трубопроводу	2240		30 000,00		30 000,00	квітень-червень
<b>2</b>	<b>Технічне обслуговування, вимірювання, випробування</b>					-	
2.1.	Послуги з технічного обслуговування стаціонарних дизельних генераторів за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - вулиця Старосільська, 2; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16.	2240		5 400,00	23 900,00	29 300,00	Укладено Договір ТОВ «СМАРТ ГРІД»  січень- грудень
2.2.	Послуги з технічного обслуговування ліфтів за адресами: - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16.	2240	47773	14850		62 623,00	Укладено Договір ТОВ «ЮНІТ-Л» січень- грудень
2.3.	Послуги з технічного обслуговування горизонтальної платформи з похилим підйомом: вулиця Левка Лук'яненка, 13Б.	2240	4 646,40			4 646,40	Укладено Договір ТОВ «ЮНІТ-Л» січень-грудень
2.4.	Послуги з технічного обслуговування та ремонту теплогенеруючого обладнання Ostorus IS120 за адресами: - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - вулиця Старосільська, 2.	2240			64 710,00	64 710,00	квітень-грудень (без ПДВ)
2.5.	Послуги з електротехнічних вимірювань і випробувань електрообладнання та розподільчих електромереж корпусів і гуртожитків за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16; - вулиця Старосільська, 2.	2240	44 000,00	10 000,00		54 000,00	червень-серпень
2.6.	Послуги з виміру опору ізоляції електроінструменту та засобів індивідуального захисту	2240	13 650,00			13 650,00	червень-серпень
<b>3</b>	<b>Технічне обслуговування та ремонт систем протипожежного захисту</b>					-	
3.1.	Послуги з технічного обслуговування та ремонту систем протипожежного захисту корпусів та гуртожитків Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 1); - проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 2); - бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (корпус);	2240	196 040,40	33 840,00	93 999,60	323 880,00	ТОВ «Системна інтеграція» - стадія підписання Договору

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (гуртожиток);</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>							
<b>4</b>	<b>Пожежне спостереження</b>							-
4.1.	Послуги з пожежного спостереження за адресами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 1);</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16 (корп. 2);</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (корпус);</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (гуртожиток);</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>	2240	34 800,00	13 920,00	13 920,00		62 640,00	Укладено Договір ТОВ «АПС-КИЇВ» січень-січень
<b>5</b>	<b>Підготовка до осінньо-зимового та опалювального сезону</b>							-
5.1.	Послуги з підготовки вузлів обліку теплових пунктів до опалювального сезону (перевірка манометрів, термометрів, лімітних шайб, перевірка тиском, промивка трубопроводів) та отримання акту готовності до опалювального сезону (форма Є-8) за адресами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2;</li> <li>- вулиця Березняківська, 4А.</li> </ul>	2240	95 330,60	25 000,00			120 330,60	червень-вересень
5.2.	Послуги з технічного обслуговування вузлів комерційного обліку (зняття показань лічильників тепла, обробка даних на ПЕОМ, видача звітних документів теплопостачальним організаціям: КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «СВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ») на період 12 місяців 2026 року за адресами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>	2240	26 350,00	10 200,00	10 200,00		46 750,00	Укладено договір ФОП «Касьяненко Олександр Володимирович» січень-грудень
5.3.	Послуги з дослідження хімічного складу стічних вод за адресами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2;</li> <li>- вулиця Левка Лук'яненка, 13Б;</li> <li>- бульвар Ігоря Шамо, 18/2;</li> <li>- проспект Леоніда Каденюка, 16;</li> <li>- вулиця Старосільська, 2.</li> </ul>	2240	17 088,00	15 120,00	11 832,00		44 040,00	Укладено Договір Національний університет «Києво- Могиллянська академія» січень- грудень

5.4.	Послуги з дослідження хімічного складу стічних вод після прочистки каналізаційної мережі за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16; - вулиця Старосільська, 2.	2240	11 904,00	11 904,00	8 928,00	32 736,00	Укладено Договір Національний університет «Києво- Могиллянська академія»  січень- грудень
5.5.	Послуги з профілактично-гідравлічної прочистки каналізаційних мереж (2 рази на рік) за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16; - вулиця Старосільська, 2; - вулиця Березняківська, 4А.	2240	173 000,00	65 700,00		238 700,00	травень (перша) – листопад (друга)
5.6.	Послуги з отримання акту розмежування балансової належності зовнішніх водопровідних мереж Фахового коледжу «Універсум» за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Леоніда Каденюка, 16	2240			3 500,00	3 500,00	січень-грудень
5.7.	Послуги з отримання акту розмежування балансової належності зовнішніх водопровідних мереж навчального корпусу №2 за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	2240	3 500,00			3 500,00	січень-грудень
5.8.	Послуги з отримання акту розмежування балансової належності каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін навчального корпусу №2 за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	2240	6 000,00			6 000,00	ПРАТ «АК «Київводоканал» Департамент каналізаційного господарства січень-грудень
5.9.	Послуги з регулювання та ремонту вікон за адресами: - вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б; - бульвар Ігоря Шамо, 18/2; - проспект Леоніда Каденюка, 16.	2240	174 999,99	25 000,00		199 999,99	травень-вересень
<b>6</b>	<b>Програмні комплекси</b>					-	
6,1	Послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ комерційно-ресурсної документації» та супровід протягом дії договору для 2 робочих місць (2 з підсистемою «Підрядник»)»	2240			9 000,00	9 000,00	Укладено договір з ГП «Український експертний будівельний центр» березень-березень
<b>7</b>	<b>Заходи по забезпеченню пожежної безпеки</b>					-	
7.1.	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (діагностика та перезарядка) – 521 шт.	2240	53 000,00	10 000,00		63 000,00	червень-листопад
7.2.	Послуги з перевірки робоздатності джерела зовнішнього протипожежного водопостачання ПП-1 з випробуванням на тиск і витрату води навчального корпусу №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)	2240	5 200,00			5 200,00	травень-вересень

7.3.	Послуги з планової технічної перевірки балона-модуля системи пожежогасіння приміщення серверної кімнати адміністративного корпусу	2240	12 100,00			12 100,00	ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ» травень-вересень
<b>8</b>	<b>Охорона праці та цивільний захист</b>					-	
8.1.	Функціональне навчання посадових осіб з питань цивільного захисту – 1 особа	2282			3 000,00	3 000,00	16-25.06.2026 року
8.2.	Функціональне навчання посадових осіб з питань Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, Правила користування тепловою енергією, Правила підготовки до ОП, Законодавчих актів з НПАОП 0.00.-1.69.-13 – 1 особа	2282			3 000,00	3 000,00	перше півріччя
8.3.	Навчання з охорони праці посадових осіб університету – 36 осіб	2282			33 000,00	3 000,00	ФК «Універсум» Університет грудень 2026
8.4.	Підтвердження групи допуску з електробезпеки електротехнічних працівників – 7 осіб	2282			6 900,00	1 100,00	ФК «Універсум» Університет серпень
8.5.	Навчання працівників для роботи на висоті – 6 осіб	2282			6 900,00	1 100,00	ФК «Універсум» Університет серпень
8.6.	Медичний огляд працівників університету відповідних професій та осіб віком до 21 року – 30 осіб	2240	15 000,00	5 500,00		5 500,00 15 000,00	ФК «Універсум» Університет квітень-листопад
8.7.	Атестація робочих місць за умовами праці – 11 професій	2240			21000,00	21 000,00	квітень-листопад
<b>9</b>	<b>Зміцнення матеріальної бази</b>					-	
<b>9.1.</b>	<b>Придбання канцелярських товарів</b>	2210	600 000,00	400 000,00		1 000 000,00	
<b>9.2.</b>	<b>Придбання миючих та господарчих товарів</b>	2210	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00	
<b>9.3.</b>	<b>Придбання обладнання протипожежного призначення:</b>					-	
9.3.1.	- напірні вентилі Ду50 та гайки ГМН-50 внутрішніх пожежних кранів-комплектів першого поверху навчального корпусу №1	2210	39 000,00			39 000,00	квітень-серпень
9.3.2.	- вогнегасники вуглекислотні типу ВВК-3,5 (кількість – 24 шт.)	2210	48 000,00			48 000,00	квітень-серпень
	- 12 шт. – навчальний корпус №1;						
	- 12 шт. – навчальний корпус №2						
9.3.3.	- рукави пожежні Ду50 з гайками та стволами РС-50 (кількість – 30 комплектів) для навчального корпусу №1	2210	49 000,00			49 000,00	квітень-серпень
9.3.4.	- шафи поповерхового розміщення вогнегасників для навчального корпусу №2 – (кількість – 27 шт.)	2210	51 000,00			51 000,00	квітень-серпень
9.3.5.	- манометри для системи локального пожежогасіння кухонного обладнання навчальних корпусів №1 та №2	2210	11 000,00			11 000,00	травень-серпень
9.3.6.	- замки і магнітно-контактні сповіщувачі на шафах пожежних кран-комплектів та шафа управління засувкою (ШУЗ) гуртожитку №1	2210	30 000,00			30 000,00	травень-серпень
9.3.7.	- запірні арматура та датчики для системи автоматизації пожежного трубопроводу Фахового коледжу «Універсум»	2210		25 000,00		25 000,00	травень-серпень

9.4.	<b>Придбання обладнання до системи управління контролю доступом</b>						-	
9.4.1.	- привод турнікета «ПТУ-1.2» системи керування управлінням доступу навчального корпусу №1	3110	51 000,00				51 000,00	травень-серпень
9.5.	<b>Придбання обладнання до системи відеоспостереження</b>						-	
9.5.1.	- відеокамери системи відеоспостереження для відео ресстрації оцінювання знань абітурієнтів під час вступних конкурсів у приміщеннях спортивного комплексу навчального корпусу №1	2210/3110	99 000,00				99 000,00	травень-серпень
9.5.2.	- блок живлення головного екрану на вхідній групі навчального корпусу №1	2210	4 000,00				4 000,00	травень-серпень
9.5.3.	- обладнання для системи відеоспостереження контролю вступної компанії навчального корпусу №1	2210/3110	113 665,00				113 665,00	квітень-червень
9.5.4.	- обладнання для системи відеоспостереження контролю вступної компанії навчального корпусу №2	2210	17 256,00				17 256,00	квітень-червень
9.6.	<b>Придбання виробів для оновлення ЗІЗ</b>						-	
9.6.1.	- партії захисних масок з класом захисту FFP2 для оновлення ЗІЗ навчального корпусу №1 – 500 шт.	2210	10 000,00				10 000,00	протягом року
9.7.	<b>Придбання джерел безперебійного живлення для збереження працездатності системи відображення інформації Зали Вченої Ради (№227)</b>						-	
9.7.1.	- джерела безперебійного живлення та шафи для системи відображення інформації Зали Вченої Ради (№227) навчального корпусу №1 з монтажем	3110	396 342,00				396 342,00	квітень-вересень
9.8.	<b>Придбання будівельних матеріалів і виробів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях корпусів і гуртожитків Університету і Фахового коледжу «Універсум»</b>	2210	1 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	червень-грудень
<b>РАЗОМ</b>			<b>6 101 045,39</b>	<b>1 569 433,00</b>	<b>730 289,60</b>	<b>5 200,00</b>	<b>8 405 967,99</b>	

Головний бухгалтер

Ірина БОСЕНКО

Головний інженер ремонтно-будівельного відділу

Юрій РУСАВЬКИЙ

*Ю. Русавський*

Додаток 3

До наказу від « 30 » 03 2026

№ 260

**ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ**  
з капітального ремонту та підготовки інфраструктури Університету  
до початку 2026-2027 навчального року

№	Заходи	КЕКВ	КПКВ 0611300 "Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти", (грн.)	Період фінансування
	Гуртожиток №1 (вулиця Старосільська, 2)			
1	Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку №1 з встановленням сонячної електростанції потужністю 30 кВт Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2	3132	5 500 000,00	квітень-жовтень
2	Капітальний ремонт облаштуванням засобів безбар'єрного середовища у гуртожитку №1 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2, Дніпровського району м. Києва	3132	1 300 000,00	квітень-вересень
	<b>РАЗОМ</b>		<b>6 800 000,00</b>	

Головний бухгалтер

Ірина БОСЕНКО

Головний інженер  
ремонтно-будівельного відділу

Юрій РУСАВСЬКИЙ

Додаток 4

До наказу від « 30 » 03 2026

№ 260

**План заходів  
щодо створення безбар'єрного середовища у приміщеннях університету  
до початку 2026-2027 навчального року**

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Відповідальні за виконання
1	2	3	4	5
<b>1. Адміністративний корпус (вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)</b>				
1.1.	виділення місць для паркування авто осіб з інвалідністю та обладнання їх відповідною розміткою та знаками у внутрішньому дворі для паркування автомобілів МГН	квітень-травень	РБВ	С. Кізіль Ю. Русавський
1.2.	додавання контрастного маркування, засобів орієнтування та візуальних елементів доступності у внутрішніх приміщеннях	квітень-травень	РБВ	С. Кізіль Ю. Русавський
1.3.	встановлення тактильних інформаційних покажчиків/ табличок зі шрифтом Брайля у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль Ю. Русавський
1.4.	забезпечення доступу до приміщення укриття особам з інвалідністю та іншим МГН	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль Ю. Русавський
<b>2. Навчальний корпус №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13Б)</b>				
2.1.	встановлення тактильних інформаційних покажчиків/ табличок зі шрифтом Брайля у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.2.	улаштування інформаційних тактильних смуг на сходи по поверхові	березень-грудень		С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
<b>3. Навчальний корпус №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)</b>				
3.1.	виділення місць для паркування авто осіб з інвалідністю та обладнання їх відповідною розміткою та знаками	березень-квітень	РБВ ЕТВ №2	С. Кізіль Г. Семеняка Ю. Русавський
3.2.	додавання контрастного маркування, засобів орієнтування та візуальних елементів доступності у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ ЕТВ №2	С. Кізіль Г. Семеняка Ю. Русавський
3.3.	встановлення тактильних інформаційних покажчиків/ табличок зі шрифтом Брайля у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ ЕТВ №2	С. Кізіль Г. Семеняка Ю. Русавський
<b>4. Фаховий коледж «Універсум» (проспект Леоніда Каденюка, 16)</b>				
4.1.	додавання контрастного маркування, засобів орієнтування та візуальних елементів доступності у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль В. Прудка Ю. Русавський
4.2.	встановлення тактильних інформаційних покажчиків/ табличок зі шрифтом Брайля у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль В. Прудка Ю. Русавський
4.3.	забезпечення доступу до приміщення укриття особам з інвалідністю та іншим МГН	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль В. Прудка Ю. Русавський
4.4.	улаштування інформаційних тактильних смуг на сходи по поверхові	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль В. Прудка Ю. Русавський
<b>5. Гуртожиток №1 (вулиця Старосільська, 2)</b>				
5.1.	додавання контрастного маркування, засобів орієнтування та візуальних елементів доступності у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський

5.2.	приведення висоти порогів на вході у гуртожиток до норм	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський
5.3.	встановлення інформаційних покажчиків, тактильних плит при вході в будівлю та візуальних елементів доступності на прилеглий території	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський
5.4.	облаштування кімнати для людей з інвалідністю згідно вимог ДБН	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський
5.6.	встановлення тактильних інформаційних покажчиків/табличок зі шрифтом Брайля у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський
5.7.	облаштування санвузла згідно вимог ДБН на першому поверсі гуртожитку	червень-вересень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський
5.8.	забезпечення доступу до приміщення укриття особам з інвалідністю та іншим МГН згідно вимог ДБН	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Ясік Ю. Русавський
<b>6. Гуртожиток №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)</b>				
6.1.	виділення місць для паркування авто осіб з інвалідністю та обладнання їх відповідною розміткою та знаками	квітень	РБВ	С. Кізіль О. Салата Ю. Русавський
6.2.	додавання контрастного маркування, засобів орієнтування та візуальних елементів доступності у внутрішніх приміщеннях	квітень-травень	РБВ	С. Кізіль О. Салата Ю. Русавський
6.3.	приведення висоти порогів на вході у гуртожиток до норм ДБН	квітень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Салата Ю. Русавський
6.4.	встановлення інформаційних покажчиків, тактильних плит при вході в будівлю та візуальних елементів доступності на прилеглий території	квітень	РБВ	С. Кізіль О. Салата Ю. Русавський
6.5.	встановлення тактильних інформаційних покажчиків/табличок зі шрифтом Брайля у внутрішніх приміщеннях	березень-грудень	РБВ	С. Кізіль О. Салата Ю. Русавський
<b>7. Інститут післядипломної освіти (вулиця Березняківська, 4-А)</b>				
7.1.	встановлення пандусу згідно вимогам ДБН	березень-жовтень	РБВ	С. Кізіль Г. Богдан Ю. Русавський
7.2.	приведення висоти порогів на вході у гуртожиток до норм ДБН	березень-жовтень	РБВ	С. Кізіль Г. Богдан Ю. Русавський
7.3.	додавання контрастного маркування, засобів орієнтування та візуальних елементів доступності у внутрішніх приміщеннях	березень-жовтень	РБВ	С. Кізіль Г. Богдан Ю. Русавський

Головний інженер  
ремонтно-будівельного відділу



Юрій РУСАВСЬКИЙ

Додаток 5

До наказу від « 30 » 03 2026

№ 260

**ПЛАН РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ  
щодо підготовки інфраструктури Університету до початку 2026-2027  
навчального року**

<b>Ремонтно-відновлювальні роботи</b>				
<b>1. Адміністративний корпус (вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)</b>				
1.1.	оновлення гідроізоляції відмостки цоколю	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.2.	опорядження фасадів вхідної групи і евакуаційного виходу	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.3.	опорядження фасадів евакуаційного виходу з архіву	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.4.	опорядження паркану - фарбування	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.5.	кабінет №110 – фарбування стін	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.6.	кабінет №114 – фарбування стін	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.7.	кабінет №201 – заміна плит підвісної стелі – 4 м2	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.8.	опорядження стін коридорів і холу	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.9.	опорядження сходові декоративною фарбою	березень-квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.10.	заміна підлогового покриття (ламінату) в приміщенні №103 (42,0 м2)	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.11.	заміна підлогового покриття (ламінату) в приміщенні №105 (25,5 м2)	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.12.	заміна підлогового покриття (ламінату) в приміщенні №106 (36,0 м2)	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.13.	заміна підлогового покриття (ламінату) в приміщенні №201 (67,1 м2)	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.14.	обслуговування покрівлі над кабінетом №201	квітень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський
1.15.	стелаж у приміщення №002	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Кізіль Ю. Русавський

1.16.	встановлення дверцят на ЩР підвального приміщення	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Фарина С. Кізіль Ю. Русавський
1.17.	нумерування та написи на затискачах ЩР	березень-грудень	РБВ	В. Панченко С. Фарина С. Кізіль Ю. Русавський
1.18.	заміна приладів освітлення, яке вийшло з ладу	в режимі поточної експлуатації	РБВ	В. Панченко С. Фарина С. Кізіль Ю. Русавський
1.19.	регламентні роботи технічного обслуговування МІТП	березень-вересень	РБВ	В. Панченко О. Гомола В. Лютий Я. Науменко Ю. Русавський
1.20.	очищення грязьовиків МІТП	березень-вересень	РБВ	В. Панченко О. Гомола В. Лютий Я. Науменко Ю. Русавський
1.21.	отримання акту готовності до опалювального сезону (форма Є-8)	березень-вересень	РБВ	В. Панченко О. Гомола Ю. Русавський
1.22.	фарбування комунікаційних люків	квітень-вересень	РБВ	В. Панченко О. Гомола В. Лютий Я. Науменко Ю. Русавський
1.23.	прокладання трубопроводу ХВП з приміщення кухні підвального поверху на внутрішній дворик для поливу	квітень-вересень	РБВ	В. Панченко О. Гомола В. Лютий Я. Науменко Ю. Русавський
1.24.	обслуговування в'їзних воріт у двір			В. Панченко С. Кізіль Я. Науменко Ю. Русавський
<b>2. Навчальний корпус №1 (вулиця Левка Лук'яненка, 13-Б)</b>				
<b>=== 0-поверх ===</b>				
2.1.	аудиторія №003-1 ФЗФВС – (регулювання вікон, усунення тріщин по стінах, встановлення дошки, підлога, стеля – фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.2.	кабінет завідувачів кафедр ФЗФВС №003-2 – (підлога, стіни, стеля – усунення тріщин, фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.3.	центр сприяння роботі викладачів ФЗФВС №003-3 – (підлога, стіни, стеля – фарбування. Столи, диван – ремонт)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
2.4.	коридор №003 ФЗФВС – (стеля, стіни – фарбування. Диван – ремонт)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський

2.5.	аудиторія №013 ФЗФВС – (регулювання вікон, карниз, дошка-відбійник – ремонт)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
2.6.	аудиторія №021 ФЗФВС – (кріплення для інвентарю на стіну. Стіни, стеля – фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
<b>=== 1-поверх ===</b>				
2.7.	аудиторія №102Б ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.8.	аудиторія №105 ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.9.	аудиторія №105А ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.10.	аудиторія №106 ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.11.	аудиторія №108 ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі. Жалюзі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина О. Полякова Ю. Русавський
2.12.	аудиторія №111 ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.13.	аудиторія №112 ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.14.	аудиторія №113 «Студентський офіс №1 – (стеля, стіни – фарбування. Кондиціонер)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.15.	аудиторія №113А «Студентський офіс №1» – (стеля, стіни – фарбування. Кондиціонер)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.16.	аудиторія №114 ФЖ – (стіни – фарбування, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.17.	аудиторія №116 ФЗФВС – (дошка-відбійник – ремонт. Стеля, стіни – усунення тріщин, фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
<b>=== 2-поверх ===</b>				
2.18.	аудиторія №205 ФЗФВС – (заміна ролетів)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський

2.19.	аудиторія №209 ФУФКМ – (стіни, стеля, освітлення, підлога)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.20.	кабінет заступників декана №217. ФУФКМ – (стіни, стеля, освітлення, підлога)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.21.	аудиторія №218 ФРГФ. (електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина
2.22.	кабінет для роботи завідувачів ФРГФ №219 – (стіни - усунення тріщин, фарбування. Електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.23.	кабінет декана ФРГФ №221 – (стіни - усунення тріщин, фарбування. Електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.24.	кабінет декана ФЗФВС №222 – (стіни - усунення тріщин, фарбування. Ролети – заміна)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
2.25.	приймальна декана ФЗФВС №223 – (стіни - усунення тріщин, фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.26.	комп'ютерний клас, центр перекладу ФРГФ №224 – (стіни - усунення тріщин, фарбування. Електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.27.	комп'ютерний клас, центр цифрової лінгвістики ФРГФ №225 – (стіни - усунення тріщин, фарбування. Електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
	<b>=== 3-поверх ===</b>			
2.28.	аудиторія №302 ФРГФ. «Центр італійської мови та культури» - (стіни, стеля, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.29.	аудиторія №304 ФСМ - (стіни, стеля, підлога, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.30.	аудиторія №306 ФРГФ. «Центр лідерських програм» - (стіни, стеля, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.31.	аудиторія №307 ФРГФ. «Центр германських мов» - (стіни, стеля, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.32.	аудиторія №308 ФРГФ. «Центр германських мов» - (стіни, стеля, електромережі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.33.	кабінет №310А ФСМ - (встановити жалюзі)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський

2.34.	аудиторія №311 ФРГФ. «Центр лідерських програм» - (стіни, стеля, електромережі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.35.	кабінет №312А ФСМ - (встановити жалюзі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
2.36.	аудиторія №313 ФСМ - (стіни, стеля, підлога, електромережі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.37.	аудиторія №316 ФСМ - (стіни, стеля, підлога, електромережі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.38.	аудиторія №316А ФСМ - (стіни, стеля, підлога, електромережі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.39.	аудиторія №317 ФСМ - (стіни, стеля, підлога, електромережі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.40.	аудиторія №319 ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.41.	аудиторія №320 ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.42.	аудиторія №321 ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
	<b>=== 4-поверх ===</b>			
2.43.	кабінет 406А ФСГН – (ремонт жалюзі)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
2.44.	кабінет 413А ФСГН – (встановлення захисної планки за робочими місцями)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.45.	центр сприяння роботі викладачів ФСГН, кабінет №416 - (стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
	<b>=== 5-поверх ===</b>			
2.46.	аудиторія №505А ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.47.	аудиторія №505Б ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.48.	аудиторія №512В ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.49.	кабінет №516 ФЕУ – (стеля, стіни фарбування, підлога - заміна, освітлення – заміна. Встановлення кондиціонера)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.50.	аудиторія №519 ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень- грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський

2.51.	аудиторія №520 ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.52.	аудиторія №520А ФІТМ – (стеля, стіни – фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.53.	кабінет №521 ФЕУ – (стеля, стіни – фарбування, підлога - заміна, електромережі - оновлення)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.54.	кабінет №524 ФЕУ – (стеля, стіни – фарбування, підлога - заміна, електромережі - оновлення)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
	<b>=== 6-поверх ===</b>			
2.55.	рекреаційна зона ФПМВ – (стіни – фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.56.	коридори ФПМВ – (стіни – фарбування)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.57.	к. 605А ФПМВ – (забезпечити стелажми + табличка «Архів»)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.58.	к. 604А ФПМВ – (забезпечити стелажми + табличка «Архів»)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс О. Полякова Ю. Русавський
2.59.	кабінет заступника декана з науково-методичної та навчальної роботи ФПМВ – (перенесення кондиціонера з к. 608 – до - к. 609)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
	<b>=== Покрівля ===</b>			
2.60.	відновлення лавок спортивного майданчика на покрівлі (очистка, антисептування, покриття лаком)	березень-вересень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.61.	обстеження причини затікання покрівлі на переході до зали вченої ради	квітень-липень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
	<b>=== Благоустрій ===</b>			
2.62.	ремонт воріт в'їзних (основних) та додаткових	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
	<b>= Території загального користування =</b>			
2.63.	коридори підвального поверху – (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.64.	сходові марші №1-4 – (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.65.	евакуаційні виходи №1-3, №1-4 - (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський

2.66.	коридори по корпусу - (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	березень-грудень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.67.	хол – 1 поверх – (ремонт підлоги, реставрація керамічної плитки)	липень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.68.	галерея імені Віктора Огнев'юка - (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	березень-квітень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.69.	цокольної частини будівлі - (напівпідвали і приямки) – (закріплення гранітних плит, усунення тріщин, герметизація примикань)	березень-жовтень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.70.	приміщення ІТП - (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.71.	насосна ХВП - (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.72.	ТП 6840 - (фарбування, усунення тріщин, шпаклювання)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.73.	відмостка будівлі – (гідроізоляція примикань)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.74.	постамент «Я люблю Грінченка!»	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
	<b>=== Інженерні мережі ===</b>			
2.75.	обслуговування та ремонт електромереж відповідно затверджених регламентів	протягом року	РБВ ЕТВ №1	С. Кізіль В. Вадіс Ю. Русавський
2.76.	заміна елементів освітлення, яке вийшло з ладу	в режимі поточної експлуатації	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.77.	заміна рекуператора в системі вентиляції басейну П6В6	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.78.	пусконаладження системи автоматики підвищувальних насосів згідно затвердженого регламенту	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.79.	планово-попереджувальні роботи системи опалення та гарячого водопостачання згідно затверджених регламентів	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.80.	регламентні роботи технічного обслуговування МІТП	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.81.	очищення грязьовиків МІТП	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський

2.82.	отримання акту готовності до опалювального сезону (форма Є-8)	вересень	РБВ ЕТВ №1	О. Гомола В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
2.83.	планово-попереджувальні роботи і ходові випробування згідно затвердженого регламенту розсувного даху	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1	В. Вадіс С. Фарина Ю. Русавський
<b>3. Спортивний комплекс навчального корпусу №1</b>				
3.1.	кабінет директора спорткомплексу №125 – (усунення тріщин, шпаклювання, фарбування, електромережі)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.2.	кабінет медсестри №126 – (фарбування)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.3.	інвентарна кімната №127 – (фарбування)	травень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.4.	коридор до басейну – (фарбування після обстеження причин відшарування поверхні)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.5.	душова жіноча - (заміна покриття стін керамічною плиткою, сантехнічні роботи мереж водопостачання душових кімнат, заміна сантехніки, фарбування, освітлення)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.6.	роздягальня жіноча – (фарбування, освітлення, вентиляційні решітки)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.7.	душова чоловіча - (заміна покриття стін керамічною плиткою, сантехнічні роботи мереж водопостачання душових кімнат, сантехніка, фарбування, освітлення)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.8.	роздягальня чоловіча – (фарбування, освітлення, вентиляційні решітки)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.9.	відновлювальні, санітарно-технічні роботи та дезінфекція:	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1	З. Якобчук В.Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
	затирання швів жолобів басейну	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	очистка вентиляційних решіток, дезінфекція	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський

	обслуговування циркуляційних насосів та фільтрів	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	очистка, профілактика, дезінфекція переливного баку	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	ремонт шаф у роздягальнях	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	обслуговування та ремонт санітарно-технічних виробів	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	дрібний ремонт дверей, фарбування (за потреби)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	встановити захисні решітки на вікнах в підвалі басейну	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
	виконати короб на вентиляційну трубу у чоловічій роздягальні	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В.Вадіс Ю. Русавський
3.10.	оздоровчий центр – антена T2, Wi-Fi, Інтернет - закупівля	червень-жовтень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс О. Сандуленко С. Фарина Ю. Русавський
3.11.	оздоровчий центр – кімната відпочинку – (усунення тріщин, шпаклювання, фарбування, освітлення)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
3.12.	оздоровчий центр – кімната відпочинку – (Стіл. Замки врізні. Решітка вентиляційна 200x200 мм. наліпки на розетки 230 В. Усунення слідів корозії, заміна)	червень-жовтень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
3.13.	басейн. Пожежний вихід 1-8. – (усунення тріщин, сколів, фарбування)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.14.	спортзали. Роздягальня жіноча – (фарбування)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.15.	спортзали. Роздягальня чоловіча – (фарбування)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.16.	спортзали. Тренерська – (фарбування, освітлення)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський

3.17.	тренажерний зал - (усунення тріщини, опорядження, фарбування, освітлення)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.18.	ринг для боксу – (фарбування стін, підлоги)	червень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.19.	простір під басейном – (опорядження стін, фарбування)	червень-жовтень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс С. Кізіль Ю. Русавський
3.20.	кладова - (встановлення датчика пожежної сигналізації)	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №1 персонал спорткомплексу	З. Якобчук В. Вадіс О. Сандуленко Ю. Русавський
<b>4. Навчальний корпус №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)</b>				
4.1.	кафедри №318 - (42,1 м2) - підвісна стеля, освітлення, фарбування, підлога	квітень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.2.	кафедри №318А - (17,0 м2) - підвісна стеля, освітлення, фарбування, підлога	квітень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.3.	кафедри №317А - (17,0 м2) - підвісна стеля, освітлення, фарбування, підлога	квітень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.4.	кабінет заступника декана №319А - (21,5 м2) - підвісна стеля, освітлення, фарбування, підлога	квітень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.5.	аудиторії №301 – (85,0 м2) - фарбування	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.6.	аудиторії №305 – (84,0 м2) - фарбування	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.7.	хореографічної зали - (146,3 м2) - фарбування	червень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.8.	гардеробна хореографії №1 – (14,2 м2) підвісна стеля, освітлення, фарбування стін, підлога	червень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.9.	гардеробна хореографії №2 – (10,9 м2) - підвісна стеля, освітлення, фарбування стін, підлога	червень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.10.	гардеробна хореографії №3 – (11,9 м2) підвісна стеля, освітлення, фарбування стін, підлога	червень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль С. Фарина Ю. Русавський
4.11.	санвузла кафедри хореографії - (10 м2) – заміна сантехніки, кераміки, мереж, двері	червень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський

4.12.	рекреація кабінетів №№213-218 – (168,3 м2) - шліфування, лакування паркетних покриттів, фарбування стін	червень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.13.	рекреація кабінетів №№310-322 – (224,5 м2) - шліфування, лакування паркетних покриттів, фарбування стін	червень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.14.	коридору кабінетів №№116-118А – (80,0 м2) - фарбування	червень-грудень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.15.	коридору кабінетів №№224-229 – (70,0 м2) - фарбування	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.16.	воріт №2 - бувшого головного входу	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.17.	воріт №1 - в'їзних	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
4.18.	планово-попереджувальні роботи системи опалення та гарячого водопостачання згідно затверджених регламентів	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка О. Гомола Ю. Русавський
4.19.	обслуговування та ремонт електромереж відповідно затверджених регламентів	протягом року	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Фарина Ю. Русавський
4.20.	заміна елементів освітлення, яке вийшло з ладу	в режимі поточної експлуатації	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Фарина Ю. Русавський
4.21.	обслуговування систем вентиляції підвального поверху (укриття) згідно затверджених регламентів	в режимі поточної експлуатації	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка С. Фарина Ю. Русавський
4.22.	пусконаладження системи автоматичного поливу території згідно затверджених регламентів	квітень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка О. Гомола Ю. Русавський
4.23.	обслуговування внутрішньомайданчикових та внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	протягом року	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка О. Гомола Ю. Русавський
4.24.	планово-попереджувальні роботи системи опалення та гарячого водопостачання згідно затверджених регламентів	квітень-серпень	РБВ ЕТВ №2	Г. Семеняка О. Гомола Ю. Русавський
<b>5. Фаховий коледж «Універсум» (проспект Леоніда Каденюка, 16)</b>				
5.1.	№312 (фарбування, підвісна стеля, освітлення, радіатор опалення, заміна покриття підлоги)	квітень-жовтень	РБВ	В. Прудка С. Фарина С. Кізіль Ю. Русавський

5.2.	кабінет №002 – хорова зала – (фарбування стін 48,5 м2)	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.3.	сходові клітини – (фарбування 218 м2)	протягом року	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.4.	коридор до укриття кабінет №006 цоколь – (фарбування – 8,1 м2)	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.5.	рекреації I-го, II-го III-го поверхів. (фарбування стін)	протягом року	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.6.	актова зала – ремонт бокових дверей. (розсувний механізм, відшарування плівки)	березень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.7.	спортивна зала – ремонт натяжної стелі (пориви)	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.8.	огорожа коледжу (паркан) – (фарбування)	квітень-жовтень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.9.	перекомутація ГРЩ з заміною автоматичних вимикачів з відповідними номіналами	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Фарина Ю. Русавський
5.10.	нумерування та написи на затискачах	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Фарина Ю. Русавський
5.11.	прокладення кабелів у лотках та каналах в ГРЩ	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Фарина Ю. Русавський
5.12.	обслуговування та ремонт електромереж відповідно затверджених регламентів	протягом року	РБВ	В. Прудка С. Фарина Ю. Русавський
5.13.	заміна елементів освітлення, яке вийшло з ладу	в режимі поточної експлуатації	РБВ	В. Прудка С. Фарина Ю. Русавський
5.14.	планово-попереджувальні роботи системи опалення та гарячого водопостачання згідно затверджених регламентів	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка О. Гомола Ю. Русавський
5.15.	заміна пошкодженого полікарбонату накриття приямків	серпень-жовтень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.16.	антиковзні профілі на сходи центрального входу	березень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський
5.17.	утеплення ділянок тепломережі під покрівельного простору горища для попередження замерзанню	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка О. Гомола Ю. Русавський
5.18.	фарбування цоколю фасадної частини будівлі	квітень-серпень	РБВ	В. Прудка С. Кізіль Ю. Русавський

<b>6. Інститут післядипломної освіти (проспект Павла Тичини, 22-Б)</b>				
6.1.	кабінет №37 - 51,2 м2 (стеля, стіни, освітлення, підлога)	квітень-жовтень	РБВ	Г. Богдан С. Кізіль Ю. Русавський С. Фарина
6.2.	кабінет №39 - 41,7 м2 (стеля, стіни, освітлення, підлога)	квітень-жовтень	РБВ	Г. Богдан С. Кізіль Ю. Русавський С. Фарина
6.3.	кабінет №49 - 44 м2 (стеля, стіни, освітлення, підлога)	квітень-жовтень	РБВ	Г. Богдан С. Кізіль Ю. Русавський С. Фарина
6.4.	кабінет №44 (стеля, стіни, освітлення, підлога)	квітень-жовтень	РБВ	Г. Богдан С. Кізіль Ю. Русавський С. Фарина
<b>7. Інститут післядипломної освіти (вулиця Березняківська, 4-А)</b>				
7.1.	улаштування пандусу для МГН	за графіком РБВ	РБВ	Г. Богдан Ю. Русавський
<b>8. Студія педагогічної супервізії (вулиця Березняківська, 4-А)</b>				
8.1.	обслуговування та ремонт інженерних мереж	червень-серпень	РБВ	Г. Семеняка О. Гомола С. Фарина С. Кізіль О. Сандуленко Ю. Русавський
8.2.	відновлення благоустрою території – фарбування паркану, об'єктів	березень-квітень	РБВ персонал студії	Г. Семеняка С. Кізіль Ю. Русавський
8.3.	дрібний ремонт дверей, підлоги, стін, видалення захисних решіток з радіаторів опалення	березень-квітень	РБВ	Г. Семеняка О. Гомола С. Кізіль Ю. Русавський
<b>9. Гуртожиток №1 (вулиця Старосільська, 2)</b>				
9.1.	перекомутація щитів ГРЩ-1 та ГРЩ-2 з встановленням нових (потрібних) автоматичних вимикачів та демонтажем старих	протягом року	РБВ	О. Ясік С. Фарина С. Кізіль Ю. Русавський
9.2.	опорядження площадки для ТПО	березень	РБВ	О. Ясік С. Кізіль Ю. Русавський
9.3.	обслуговування та ремонт електромереж згідно затверджених регламентів	протягом року	РБВ	О. Ясік С. Фарина Ю. Русавський
9.4.	обслуговування та ремонт мереж водопостачання та водовідведення згідно затверджених регламентів	протягом року	РБВ	О. Ясік О. Гомола Ю. Русавський
9.5.	опорядження житлових кімнат, кухонних приміщень, санвузлів	червень-серпень	РБВ	О. Ясік О. Гомола Ю. Русавський
9.6.	фарбування дверей евакуаційних виходів з укриття	квітень-травень	РБВ	О. Ясік С. Кізіль Ю. Русавський

9.7.	відновлення підлоги приміщення тимчасового укриття	травень-червень	РБВ	О. Ясік С. Кізіль Ю. Русавський
<b>10. Гуртожиток №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)</b>				
10.1.	відновлення покриття сходинок маршових сходів	червень-серпень	РБВ	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.2.	зовнішнє освітлення – фарбування вуличних ліхтарів	квітень-серпень	РБВ персонал гуртожитку	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.3.	ремонт підлоги коридору першого поверху при вході у теплопункт	червень-серпень	РБВ	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.4.	ремонт підлоги місць загального користування	червень-серпень	РБВ	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.5.	виконання робіт із заміни стільниць кухонних мийок	червень-серпень	РБВ	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.6.	вибіркове фарбування стель, стін, дверей	червень-серпень	РБВ персонал гуртожитку	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.7.	дрібний ремонт дверей (ручки, замки)	червень-серпень	РБВ	О. Салата С. Кізіль Ю. Русавський
10.8.	обслуговування котельної	червень-серпень	РБВ	О. Салата О. Гомола С. Фарина С. Кізіль Ю. Русавський

Головний інженер  
ремонтно-будівельного відділу



Юрій РУСАВСЬКИЙ